

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 1

RUA MOZAR BRAGA, S/N – CENTRO DE MIRAÍMA /CE

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAIMA

OBRA:
CONSTRUÇÃO DE UBS TIPO 1
LOCAL:
RUA MOZAR BRAGA, S/N – CENTRO DE MIRAIMA /CE
MUNICÍPIO:
MIRAIMA - CE

DATA BASE:
TABELA SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO
VIGÊNCIA A PARTIR DE 24/10/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% (HORA) - 47,48% (MÊS)
TABELA SINAPI 02/2025 DESONERADA
DATA DE EMISSÃO: 12/03/2025
DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 12/03/2025
ENCARGOS SOCIAIS: 92,17% - HORISTAS - 53,50% - MENSALISTAS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO													
ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS	
				%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	6,53%	117.740,65	19,34%	22.771,04	18,88%	22.229,43	20,75%	24.431,18	21,46%	25.267,14	19,57%	23.041,85
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,10%	73.863,65	100,00%	73.863,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	4,02%	72.390,49	100,00%	72.390,49	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
4	ESTRUTURAL	17,72%	319.342,88	60,00%	191.605,73	40,00%	127.737,15	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
5	ALVENARIA/VEDAÇÃO	14,02%	252.727,10	0,00%	0,00	80,00%	202.181,68	20,00%	50.545,42	0,00%	0,00	0,00%	0,00
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	1,82%	32.858,29	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	32.858,29	0,00%	0,00	0,00%	0,00
7	COBERTURA	4,34%	78.237,52	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	78.237,52	0,00%	0,00	0,00%	0,00
8	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS	21,30%	383.888,40	0,00%	0,00	0,00%	0,00	45,00%	172.749,78	55,00%	211.138,62	0,00%	0,00
9	ESQUADRIAS	7,00%	126.152,87	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	126.152,87	0,00%	0,00
10	REDE AR COMPRIMIDO	0,17%	3.097,08	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.097,08	0,00%	0,00
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,53%	45.525,59	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	45.525,59
12	INSTALAÇÕES HIDráulICAS	3,06%	55.228,22	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	55.228,22
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	3,53%	63.587,50	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	63.587,50
14	CLIMATIZAÇÃO	6,40%	115.393,06	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	115.393,06
15	COMUNICAÇÃO VISUAL/PPCI	0,45%	8.196,26	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	8.196,26
16	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA	2,99%	53.907,82	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	53.907,82
TOTAL GERAL DA OBRA C/ BDI (R\$)				20,01%	360.630,91	19,54%	352.148,26	19,91%	358.822,19	20,29%	365.655,71	20,25%	364.880,30
TOTAL GERAL DA OBRA C/ BDI (R\$)				1.802.137,38									

MIRAIMA - CE, ABRIL 2025

Everton Marques Brandão
Everton Marques Brandão
Engenheiro Civil
RNP 0612287947
CREA 51570 D

